

Når jordvarmeanlægget er etableret, skal det tæthedsprøves og færdigmeldes.

Resultatet af tæthedsprøvningen skal indsendes til Silkeborg Kommune sammen med den udfyldte færdigmeldingsblanket (se næste side).

Dokumenterne sendes til:

varme@silkeborg.dk

eller

Silkeborg Kommune  
Teknik- og Miljøafdelingen  
Søvej 1  
8600 Silkeborg

### **Sådan foretages tæthedsprøvning før ibrugtagning<sup>1</sup>:**

1. Tæthedsprøvningen skal gennemføres med rent vand. Prøvetrykket skal være 1,5 gange driftstrykket. Under hele prøven må ingen dele af slangerne være udsat for direkte sol.
2. Slangerne pumpes op til prøvetrykket, som herefter holdes. Slangerne luftes ud om nødvendigt.
3. Når trykket falder, pumpes rørene op til prøvetrykket igen. Dette gentages, indtil prøvetrykket er konstant.
4. Efter 15 minutter kontrolleres, om trykket er faldet.
5. Er trykket faldet, skal lækagen findes og repareres, hvorefter der igen pumpes op til prøvetrykket.
6. Nr. 1-5 gentages, indtil trykket er konstant på 1,5 gange driftstrykket 15 minutter fra sidste oppumpning

---

<sup>1</sup> Jf. Jordvarmebekendtgørelsens § 19 og Bilag 3. Bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017



## Færdigmelding af horisontalt jordvarmeanlæg

Vi registrerer anlægget med nedenstående oplysninger. Herefter sender vi en ny BBR meddelelse til ejer. Derefter kan ejer ansøge elselskabet om refusion af elafgiften.

### Adresse, hvor anlægget er installeret

Adresse			
Post nr.		By	
Matr.nr.		Ejerlav	

### Adresse, hvis anlægget / slangerne er placeret på flere matrikler

Adresse			
Matr.nr.		Ejerlav	

### Installatør

Firma			
Adresse			
Post nr.		By	
Kontaktperson			
E-mail		Tlf.nr.	

### Placering af slanger

<ul style="list-style-type: none"><li>Slangerne er placeret som beskrevet i ansøgningen?</li></ul>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej, der er vedlagt en korrigeret tegning
<ul style="list-style-type: none"><li>Er der samlinger på varmeslangerne?</li></ul>	<input type="checkbox"/> Ja, der er vedlagt en tegning med placering af samlingerne <input type="checkbox"/> Nej

### Tæthedsprøvning

<ul style="list-style-type: none"><li>Tæthedsprøvning er foretaget jf. Jordvarmebekendtgørelsen.</li><li>Resultat af tæthedsprøvningen er vedlagt.</li></ul>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ja, vedlagt
--	---

### Ændringer ift. tilladelsen, fx slangernes længde, dimension eller andet.

--

### Anlægget er udført som anvist i tilladelsen

Dato		Underskrift	
------	--	-------------	--